

Protokol o tlakovej skúške vodovodných potrubí



Podľa normy DIN 1988 časť 2

Stavba

Časť

Investor

Montážna spoločnosť

Teploty Teplota vody °C Teplota okolia °C

Potrubie naplnené filtrovanou vodou na vylúčenie vzduchu

Predbežná skúška

(v špeciálnych prípadoch sa počíta aj ako hlavná skúška)

Trvanie skúšky: 60 minút

Skúšobný tlak: Prevádzkový pretlak +5 barov

Tlak po 30 minútach (začiatok skúšky) bar

Tlak po 60 minútach (konečný tlak) bar (max. pokles tlaku 0,6 bar)

Výsledok predbežnej skúšky

Zistiteľné netesnosti

Hlavná skúška

Trvanie skúšky: 120 minút

Maximálny povolený pokles tlaku: 0,2 bar

Tlak na začiatku skúšky bar (konečný tlak predbežnej skúšky)

Tlak po 120 minútach (konečný tlak) bar (max. pokles tlaku 0,2 bar)

Výsledok hlavnej skúšky

Zistiteľné netesnosti

.....
Začiatok skúšky

.....
Koniec skúšky

.....
Miesto

.....
Dátum

.....
Klient (zástupca)

.....
Spoločnosť zabezpečujúca inštaláciu (zástupca)

Uponor, s. r. o.

Vajnorská 105, 831 04 Bratislava

1133510 v1_01_2022 SK
Výroba: Uponor/ELO

Spoločnosť Uponor si vyhradzuje právo na zmenu príslušných komponentov bez predbežného oznámenia, v súlade s jej politikou stálego rastu a rozvoja.



www.uponor.com/sk-sk