

Tryckprovningsrapport för vattenrör

Enligt DIN 1988 del 2

Uponor

Byggprojekt

Område

Kund

Installationsföretag

Temperaturer Vattnets temperatur °C Omgivningstemperatur °C

Rören fyllda med filtrerat vatten för att utesluta luft

Preliminärt test

(räknas även som huvudtest i särskilda fall)

Längd på testet: 60 minuter

Testtryck: Manometertryck +5 bar

Tryck efter 30 minuter (teststart)

..... bar

Tryck efter 60 minuter (sluttryck)

..... bar (max. tryckfall 0,6 bar)

Resultat av preliminärt test

Detekterbara läckor

Huvudtest

Längd på testet: 120 minuter

Maximalt tillåtet tryckfall: 0,2 bar

Tryck vid teststart

..... bar (sluttrycket för det preliminära testet)

Tryck efter 120 minuter (sluttryck)

..... bar (max. tryckfall 0,2 bar)

Resultat av huvudtest

Detekterbara läckor

.....
Testet startades

.....
Testet avslutades

.....
Plats

.....
Datum

.....
Kund (representant)

.....
Installationsföretag (representant)

Uponor AB; Uponor VVS

1133804 v1_01_2022 SE
Produktion: Uponor/ELO

Uponor förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationerna för ingående komponenter enligt vår policy om ständig förbättring och utveckling.



www.uponor.com/sv-se