

# Izveštaj o testiranju pritiska za cevi za grejanje



U skladu sa standardom DIN 18380

**Građevinski projekat** .....

**Odeljak** .....

**Klijent** .....

**Instalater** .....

**Ugrađeni Uponor Ecoflex sistem cevi** .....

**Maks. dozvoljeni radni pritisak** (izmeren u najnižoj tački ugrađenog sistema) ..... bar

**Visina ugrađenog sistema** ..... m

**Parametri konstrukcije** Temperatura protoka ..... °C

Temperatura povratnog toka ..... °C

Izjednačavanje temperature između temperature okruženja i temperature vode kojom su cevi napunjene treba postići odgovarajućim vremenom čekanja nakon uspostavljanja pritiska za testiranje. Nakon ovog perioda čekanja, možda ćete morati ponovo da uspostavite pritisak za testiranje.

Sve kontejnere, uređaje ili fittinge poput bezbednosnih ventila i ekspanzionih posuda koji nisu pogodni za testiranje pritiska treba odvojiti od ugrađenog sistema koji se testira tokom testiranja pritiska. Ugrađeni sistem je napunjen filtriranim vodom i u potpunosti je ventilisan. Tokom testa se sprovodi vizuelna provera spojeva cevi.

**Početak** ..... , ..... sati **Testiranje pritiska** ..... bar (trajanje 2 sata)  
*Datum* *Vreme*

**Kraj** ..... , ..... sati **Pad pritiska** ..... bar (maks. 0,2 bara!)  
*Datum* *Vreme*

Na dan ..... gorenavedeni ugrađeni sistem zagrejan je do maksimalne dozvoljene temperature i nije ustanovljeno postojanje curenja. Nakon hlađenja i dalje nisu pronađena curenja.

Treba preduzeti odgovarajuće mere (npr. korišćenje antifriza, kontrolisanje temperature u zgradama) ukoliko postoji rizik od smrzavanja. Ukoliko antifriz više nije potreban za rad postrojenja, antifriz treba, u skladu sa specifikacijama, ukloniti tako što ćete ugrađeni sistem isprazniti i najmanje tri puta isprati vodom.

Antifriz je dodat vodi pre testiranja pritiska  Da  Ne

Antifriz je uklonjen iz sistema nakon testiranja pritiska  Da  Ne

Postupak je tekao kao što je prethodno opisano  Da  Ne

.....  
*Početak testiranja*

.....  
*Kraj testiranja*

.....  
*Lokacija*

.....  
*Datum*

.....  
*Klijent (predstavnik)*

.....  
*Instalater (predstavnik)*

**Uponor Srbija**

