

Poročilo o tlačnem preizkusu vodovodnih cevi



V skladu s standardom DIN 1988, 2. del

Gradbeni projekt

Odsek

Stranka

Izvajalsko podjetje

Temperature Temperatura vode °C Temperatura okolice °C

Cevi so napolnjene s filtrirano vodo, da v njih ne zaide zrak.

Predhodni preizkus

(v posebnih primerih velja tudi kot glavni preizkus)

Trajanje preizkusa: 60 minut Preizkusni tlak: Obratovalni tlak manometra +5 bar

Tlak po 30 minutah (začetek preizkusa) bar

Tlak po 60 minutah (končni tlak) bar (najv. padec tlaka 0,6 bar)

Rezultat predhodnega preizkusa

Zaznano puščanje

Glavni preizkus

Trajanje preizkusa: 120 minut Največji dovoljeni padec tlaka: 0,2 bar

Tlak na začetku preizkusa bar (končni tlak pri predhodnem preizkusu)

Tlak po 120 minutah (končni tlak) bar (najv. padec tlaka 0,2 bar)

Rezultat glavnega preizkusa

Zaznano puščanje

.....
Začetek preizkusa

.....
Konec preizkusa

.....
Lokacija

.....
Datum

.....
Stranka (predstavnik)

.....
Izvajalsko podjetje (predstavnik)

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1, 10000 Zagreb

1133509 v1_01_2022 SI
Izdelava: Uponor/ELO

Uponor si pridržuje pravico do sprememb teh navodil brez predhodne najave, na račun politike stalnih izboljšav in razvoja.



www.uponor.com/si-si