

Vízvezetékek nyomáspróba jegyzőkönyve

A DIN 1988 2. része szerint



Építési projekt

Rész

Ügyfél

Telepítő cég

Hőmérsékletek Víz hőmérséklete °C Környezeti hőmérséklet °C

A vezetékeket szűrt vízzel töltötték fel a légtelenítésük érdekében

Előzetes nyomáspróba

(különleges esetekben fő nyomáspróbának számít)

Nyomáspróba időtartama: 60 perc

Tesztelési nyomás: Üzemi nyomás: + 5 bar

Nyomás 30 perc után (nyomáspróba kezdetétől mérve) bar

Nyomás 60 perc után (végső nyomás) bar (max. nyomásesés: 0,6 bar)

Előzetes nyomáspróba eredménye

Észlelhető szivárgások

Fő nyomáspróba

Nyomáspróba időtartama: 120 perc

Legnagyobb megengedett nyomásesés: 0,2 bar

Nyomás a próba kezdetén bar (az előzetes nyomáspróba végső nyomása)

Nyomás 120 perc után (végső nyomás) bar (max. nyomásesés: 0,2 bar)

Fő nyomáspróba eredménye

Észlelhető szivárgások

.....
Nyomáspróba kezdete

.....
Nyomáspróba vége

.....
Helyszín

.....
Dátum

.....
Ügyfél (képviselő)

.....
Telepítő cég (képviselő)

Uponor Épületgépészeti Kft.

1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/b.

1133512 v1_01_2022 HU
Készítette: Uponor/ELO

Az Uponor fenntartja a jogot, hogy a folyamatos fejlődésre és fejlesztésre kiemelt hangsúlyt fektető vállalati irányelveivel összhangban előzetes értesítés nélkül módosítsa a rendszer összetevőinek tulajdonságait.



www.uponor.com/hu-hu