

Protokol o tlakové zkoušce pro vodní potrubí

Podle DIN 1988, část 2

UPONOR

Stavební projekt

Část

Zákazník

Instalující firma

Teploty Teplota vody °C Teplota okolí °C

Potrubí naplněno filtrovanou vodou za účelem odstranění vzduchu

Předběžná zkouška

(ve zvláštních případech funguje také jako hlavní zkouška)

Délka zkoušky: 60 minut

Zkušební tlak: Provozní přetlak +5 bar

Tlak po 30 minutách (začátek zkoušky) bar

Tlak po 60 minutách (konečný tlak) bar (max. pokles tlaku 0,6 bar)

Výsledek předběžné zkoušky

Zjistitelné netěsnosti

Hlavní zkouška

Délka zkoušky: 120 minut

Maximální povolený pokles tlaku: 0,2 bar

Tlak na začátku zkoušky bar (konečný tlak předběžné zkoušky)

Tlak po 120 minutách (konečný tlak) bar (max. pokles tlaku 0,2 bar)

Výsledek hlavní zkoušky

Zjistitelné netěsnosti

.....
Začátek zkoušky

.....
Konec zkoušky

.....
Místo

.....
Datum

.....
Klient (zástupce)

.....
Instalující firma (zástupce)

Uponor, s.r.o

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 – Braník

1133501 v1_01_2022 CZ
Výroba: Uponor/ELO

Společnost Uponor si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit specifikace použitých součástek v souladu se svou vnitřní politikou neustálého zlepšování a vývoje.



www.uponor.com/cs-cz