

Izvješće o tlačnom ispitivanju cijevi za vodu

u skladu s normom DIN 1988 2. dio

Uponor

Građevinski projekt

Odjel

Klijent

Tvrтка za ugradnju

Temperature Temperatura vode °C Temperatura okoline °C

Cijevi napunjene filtriranom vodom kako u njima ne bi bilo zraka

Preliminarno ispitivanje

(u posebnim slučajevima računa se i kao glavno ispitivanje)

Trajanje ispitivanja: 60 minuta

Ispitni tlak: radni manometarski tlak +5 bara

Tlak nakon 30 minuta (početak ispitivanja) bara

Tlak nakon 60 minuta (konačni tlak) bara (maks. pad tlaka 0,6 bara)

Rezultat preliminarnog ispitivanja

Uočena propuštanja

Glavno ispitivanje

Trajanje ispitivanja: 120 minuta

Maksimalni dopušteni pad tlaka: 0,2 bara

Tlak na početku ispitivanja bara (završni tlak preliminarnog ispitivanja)

Tlak nakon 120 minuta (konačni tlak) bara (maks. pad tlaka 0,2 bara)

Rezultat glavnog ispitivanja

Uočena propuštanja

.....
Početak ispitivanja

.....
Kraj ispitivanja

.....
Mjesto

.....
Datum

.....
Klijent (predstavnik)

.....
Tvrтка za ugradnju (predstavnik)

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1, 10000 Zagreb

1133503 v1_01_2022 HR
Proizvodi: Uponor/ELO

Uponor zadržava pravo na izmjenu tehničkih podataka uključenih dijelova bez prethodne najave u skladu s načelima stalnog poboljšanja i razvoja.



www.uponor.com/hr-hr