

Šildymo vamzdžių slėgio bandymo ataskaita

Pagal DIN 18380



Pastato projektas

Skyrius:

Klientas

Montavimo įmonė

Įdiegta Uponor Ecoflex vamzdžių sistema

Maks. leistinas darbinis slėgis (matuojamas žemiausiame įrenginio taške) bar

Montavimo aukštis m

Projektiniai duomenys Paduodamo srauto temperatūra °C

Grįžtamo srauto temperatūra °C

Aplinkos temperatūros ir vandens, kuriuo pripildomi vamzdžiai, temperatūros skirtumo išlyginimas bus pasiektas praėjus atitinkamam laiko tarpui, nustačius bandymo slėgį. Pasibaigus šiam laikotarpiui, gali reikėti iš naujo nustatyti bandymo slėgį.

Visos talpyklos, prietaisai ar jungtys, pvz., apsauginiai vožtuvai ir išsiplėtimo indai, kurie nėra tinkami slėgio bandymui, turi būti atjungti nuo sistemos dalies, kuri tikrinama slėgio bandymo metu. Sistema pužpildyta filtruotu vandeniu ir nuorinta. Bandymo metu vizualiai patikrinamo vamzdžių jungimo vietos.

Pradėti val. Bandomasis slėgis bar (trukmė 2 val.)
Data Laikas

End val. Slėgio nuostoliai bar (maks. 0,2 bar!)
Data Laikas

..... dieną anksčiau nurodyta sistema buvo šildoma iki projektinės temperatūros ir nebuvo jokių nuotėkių. Atvėsus, vis tiek nepavyko rasti nuotėkio.

Jei yra užšalimo pavojus, reikia imtis tinkamų priemonių (pvz., naudoti gliukolį, kontroliuoti pastato temperatūrą). Jei gliukolio nebereikia, kad sistema galėtų būti eksploatuojama pagal specifikacijas, gliukolį reikia pašalinti ištuštinant ir praplaunant sistemą, bent 3 kartus pakeičiant vandenį.

Prieš slėgio bandymą į vandenį buvo įpilta gliukolio Taip Ne

Po slėgio bandymo gliukolis buvo pašalintas iš sistemos Taip Ne

Procedūra atlikta taip, kaip aprašyta pirmiau Taip Ne

.....
Bandymo pradžia

.....
Bandymo pabaiga

.....
Vieta

.....
Data

.....
Klientas (atstovas)

.....
Montavimo įmonė (atstovas)

UAB Uponor

Ukmergės g. 280, 06115 Vilnius

1133492 v1_01_2022 LT
Gamyba: Uponor/ELO

Vadovaudamasi savo nuolatinio tobulėjimo ir tobulinimo politika, Uponor pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti įtrauktų sudedamųjų dalių specifikaciją.



www.uponor.com/lt-lt