

Izveštaj o testiranju pritiska za cevi za vodu



U skladu sa standardom DIN 1988 deo 2

Građevinski projekat

Odeljak

Klijent

Instalater

Temperature Temperatura vode °C Temperatura okruženja °C

Cevi su napunjene filtriranom vodom tako da ne sadrže vazduh

Preliminarni test

(u posebnim slučajevima se računa i kao glavni test)

Trajanje testa: 60 minuta

Testiranje pritiska: Radni pritisak manometra + 5 bar

Pritisak nakon 30 minuta (početak testa) bar

Pritisak nakon 60 minuta (krajnji pritisak) bar (maks. pad pritiska 0,6 bar)

Rezultati preliminarnog testa

Curenja koja je moguće detektovati

Glavni test

Trajanje testa: 120 minuta

Maksimalan dozvoljeni pad pritiska: 0,2 bar

Pritisak na početku testiranja bar (pritisak na kraju preliminarnog testiranja)

Pritisak nakon 120 minuta (krajnji pritisak) bar (maks. pad pritiska 0,2 bar)

Rezultati glavnog testa

Curenja koja je moguće detektovati

.....
Početak testiranja

.....
Kraj testiranja

.....
Lokacija

.....
Datum

.....
Klijent (predstavnik)

.....
Instalater (predstavnik)

Uponor Srbija

1133511 v1_01_2022 RS
Proizvodnja: Uponor/ELO

Kompanija Uponor zadržava pravo da bez prethodnog obaveštenja
vrši izmene specifikacija ugrađenih komponenti u skladu sa svojom
politikom stalnog unapređenja i razvoja.



www.uponor.com/rs-rs